

Опросный лист готовности к производству пуско-наладочных работ

| Наименование   | да/нет |
|--|--------|
| Установлены ТРК на фундамент, с подключенными подводящими трубопроводами, проложены силовые линии и линии связи.   |        |
| Промыт всасывающий трубопровод и проверена его герметичность (акт предоставляется).  |        |
| Установлен электрический шкаф, подведены к шкафу линии внешней связи и силовой кабель насосов.   |        |
| Установлено в помещении операторной оборудование рабочего места оператора. (Компьютер, принтер, фискальный регистратор, источник резервного питания).                            |        |
| Объект обеспечен топливом для испытаний и поверки.   |        |
| Имеется для пуско-наладочного персонала отдельное, освещенное помещение, для хранения инструментов, спецодежды, расходных материалов на время проведения пуско-наладочных работ. |        |
| Предоставляется Акт, проверки сопротивления изоляции подводящих кабелей.   |        |
| Предоставляется Акт проверки состояния заземления.   |        |
| Имеется исправный поверенный мерник объемом 50 и 10 дм <sup>3</sup> .  |        |

Представитель ЗАКАЗЧИКА

\_\_\_\_\_.