

Опросный лист готовности к производству пуско-наладочных работ

Наименование	да/нет
Установка ТРК на фундамент с полной сборкой, прокладка подводящих трубопроводов, прокладка силовых линий и линии связи.	
Промывка всасывающих и напорных труб и фланцевых соединений и проверка их на герметичность с предоставлением акта.	
Установка силовых шкафов, подключение к шкафам линий внешней подводки и силовых кабелей насосов.	
Установка в помещении операторной рабочего места оператора.	
Установка источников бесперебойного питания.	
Обеспечение топливом для испытаний и поверки	
Обеспечение пуско-наладочного персонала отдельным отапливаемым и освещенным помещением площадью не менее 10 м.кв. для хранения инструментов, спецодежды, расходных материалов на время проведения пуско-наладочных работ.	
Предоставление Акта проверки сопротивления изоляции подводящих кабелей.	
Предоставление Акта проверки состояния заземления.	
Обеспечение исправным поверенным мерником объемом 50 или 10 л.	

Представитель Заказчика
