

АКТ
(технический)
сдачи-приемки пуско-наладочных работ

_____, в соответствии с договором
№ __ от__ _____ 20__ г.

1. Место установки: _____
2. Дата производства работ: с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.
3. ФИО и должность исполнителей:

_____.

4. ФИО и должность представителя Заказчика, № телефона

_____.

6. Наличие обученного персонала _____.

7. Объёмы и результат проведенных работ:

7.1. Проверка комплекта поставки топливораздаточных колонок, составление акта (при необходимости).

7.2. Проверка правильности монтажа топливораздаточных колонок.

7.3. Подключение линий связи и силовой линии.

7.4. Проверка правильности подвода силовых линий в шкафу электрическом.

7.5. Проверка соответствия параметров устройств питания и пуско-защиты, установленных в электрическом шкафу, требованиям, предъявляемым к оборудованию на АЗС (ТРК, электронасосы).

7.6. Пробное включение ТРК, внешнего управляющего устройства.

7.7. Установка на компьютер ЗАКАЗЧИКА ПО «АЗС Промприбор», для управления работой ТРК.

7.8. Программирование параметров контроллеров ТРК.

7.9. Проведение тестовых наливов, прокачка гидравлической системы.

7.10. Проверка работоспособности и герметичности ТРК и гидравлической системы в целом.

7.11. Проведение контрольных наливов по каждой ТРК в поверенный мерник (50 или 10 дм3) с проверкой метрологических характеристик и юстировкой (при необходимости).

7.12. Обучение операторов и обслуживающего персонала навыкам работы с оборудованием – 4 часа.

8. Замечания и рекомендации Исполнителей: _____

Подписи:

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

подпись

ФИО

дата

подпись

ФИО

дата
